

## KuTaz-Bau schreitet voran (03.06.2009)

Es hat sich einiges getan auf der Großbaustelle des Kultur- und Tagungszentrums (Theater) in der Wormser Innenstadt. Davon konnte sich Oberbürgermeister Michael Kissel bei einem Rundgang über die Baustelle überzeugen. Beeindruckt zeigte er sich vom Baufortschritt im Neubau, der inzwischen immer mehr die durch ihre Rundungen anspruchsvolle Architektur erkennen lässt.



*Der Neubau des Kultur- und Tagungszentrum von außen*



*Besichtigen die Baustelle (von links): Oberbürgermeister Michael Kissel, Christoph Rückle (gmp) und Jens Thiele (Kultur und Veranstaltungs GmbH)*



*Rohbau des Saals im Neubau. Aus den Vertiefungen (derzeit mit Regenwasser gefüllt) können später einmal die Bühnen herausgefahren werden*



*Anlieferung der Stahlträger für die Dachkonstruktion (Saal Neubau)*

### Fenster werden demnächst eingebaut

Zahlreiche Firmen sind am Werk. Rund 50 Arbeiter sind zurzeit auf der Großbaustelle eingesetzt, so Bauleiter Christoph Rückle von der Planungsgesellschaft gmp.

Der Abbruch des Mozartsaals und die Schadstoffsanierung des Spiel- und Festhauses (Theater) sind abgeschlossen. Auch die Rohbauarbeiten des Neubaus durch die Firma OBAG und die Schutzmaßnahmen der denkmalgeschützten Böden im Theaterbau sind weitestgehend beendet. Die Hochbaukräne der Firma OBAG wurden Mitte Mai 2009 abgebaut. Derzeit sind deren Arbeiter im Neubau mit der Herstellung der finalen Oberflächen beschäftigt. Das Restmauerwerk wird nach Installation der Haustechnik folgen.

Die Fassade in der Bahnhofstraße wurde eingerüstet und ein Bauaufzug montiert. Demnächst werden hier die Fenster eingebaut. Das Arbeitsgerüst dient gleichzeitig als Absturzsicherung für die Arbeiten auf dem Dach. Dort bekommt der Bühnenturm des Altbaus ein Gerüst. Parallel dazu wird die asbestbehaftete Fassade des Turms demontiert. Die neue LKW-Zufahrt auf der Rückseite des Gebäudes ist bereits fertig.

### Großer Saal im Neubau schon gut zu erkennen

Erdgeschoss sowie erster und zweiter Stock des Neubaus stehen bereits. Schon gut zu erkennen ist ein großer Saal im Erdgeschoss mit zwei Bühnen, die im Boden versenkt werden können. Er wird an den beiden Seiten sowie in der Mitte teilbar sein. Die Wände verfügen über Nischen, in denen die Trennwände „verschwinden“ können. Im ersten Stock befinden sich Regieräume. Derzeit wird das Stahltragwerk des Saaldaches montiert. Anfang letzter Woche wurden vier jeweils 26 Meter lange Träger geliefert.

Vom Saal aus gelangt man in das neue Foyer mit Lichthof: Nach Einbau eines Glasdachs werden ihn die kreisrunden Aussparung in den Etagendecken mit

Tageslicht versorgen. Der neue Eingangsbereich, der auch die Theaterkasse beherbergen soll, verbindet den Neubau mit dem „Altbau“ des Spiel- und Festhauses. Für einen barrierefreien Zugang wurden zwei Personenaufzüge (je einer im Altbau und im Neubau) sowie ein Lastenaufzug eingebaut.

In der 1. Etage des neuen Foyers entstanden eine Ausstellungsfläche sowie ein großzügiger Außenbereich, von dem aus ein Balkon um das neue Gebäude zur Außentreppe führt. Die Glasfront fehlt noch, doch die Vorarbeiten zu deren Montage laufen bereits. In der zweiten Etage wird an der Dachabdichtung gearbeitet.

### Verstärkt Arbeiten im Altbau

Im Untergeschoss und in den Technikzentralen wird derzeit die Haustechnik installiert, sprich die Heizungs- und Kältetechnik sowie

die Raumlufttechnik, die Sanitärtechnik und die Elektrotechnik eingebaut. Ab der kommenden Woche wird im Erdgeschoss mit der Unterkonstruktion der Trockenbauwände begonnen.

Von den rund 50 Arbeitern, die derzeit auf der Großbaustelle im Einsatz sind, arbeiten zurzeit ca. 70 % im Altbau, erklärt Bauleiter Christoph Rückle. Diverse Rohbauarbeiten, wie zum Beispiel Wand- und Deckendurchbrüche und Einbau von Aufzugsschächten für die barrierefreie Erschließung des Foyers, werden derzeit ausgeführt. Die Statik und die Brandschutztechnik des Gebäudes wurden auf den neuesten Stand gebracht. Ein Fachunternehmen ist derzeit damit beschäftigt, alte Oberflächen zu entfernen und erste Beiputzarbeiten durchzuführen.

#### [Bilder, Video-Clips und aktuelle Infos](#)

Aktuelle Informationen zur Großbaumaßnahme Kultur- und Tagungszentrum Worms, Bildergalerien, Video-Clips sowie Webcam-Bilder finden Sie in unserer Rubrik „Wirtschaft / Stadtplanung und Architektur“ [...hier](#)

Rathaus

[Aktuelle Projekte](#)

[Amtsblatt](#)

[Ausbildung](#)

[Ausschreibungen](#)

[Bekanntmachungen](#)

[Bildergalerien](#)

[Bürgerbeteiligung](#)

[Bürgerservice](#)

[Demografie](#)

[Der Oberbürgermeister](#)

[Haushalt im Dialog](#)

[Konzern Stadt](#)

[Politik](#)

[Sitzungstermine](#)

[Stadtnachrichten](#)

[Standesamtliche Nachrichten](#)

[Stadtplan](#)

[Stadtrat aktuell](#)

[Stellenausschreibungen](#)

[Telefonverzeichnis](#)

[Veranstaltungskalender](#)

[Wahlen](#)

[Zensus 2011](#)

Partner

